

# OBRAS 2025 S

No.	OBRA	CHAN DE INI	CHAN DE TERM	DESCRIPCION	UBICACIÓN DE LA OBRA
1	RSAMAPA-AD-01-2025	1/31/2025	2/7/2025	CONEXIÓN A LA	EN LA CALLE PRIVADA RAMON
2	RSAMAPA-AD-02-2025	1/31/2025	2/7/2025	CONEXIÓN A LA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO
3	RSAMAPA-AD-03-2025	2/26/2025	3/4/2025	CONEXIÓN A LA	EN EL CALLEJON LA TINAJA
4	RSAMAPA-AD-04-2025	2/27/2025	3/4/2025	CONEXIÓN A LA	EN LA CALLE RAMON CORO
5					
6	RSAMAPA-AD-06-2025	3/25/2021	4/1/2025	CONTINUACION	EN LA CALLE NIÑOS HEROES
7	RSAMAPA-AD-07-2025	3/26/2025	4/1/2025	CONEXIÓN A LA	CALLE MANUEL GARCIA RU
8	RSAMAPA-AD-08-2025	3/26/2025	4/1/2025	CONSTRUCCION	PROLONGACION HIDALGO
9	RSAMAPA-AD-09-2025	4/10/2025	7/7/2025	CONSTRUCCION	CALLES FCO I. MADERO Y P
10	RSAMAPA-AD-10-2025	4/15/2025	4/22/2025	REHABILITACION	PRIVADA ALDAMA EN LA L
11	RSAMAPA-AD-11-2025	3/21/2025	4/22/2025	CONSTRUCCION	POZO NUEVO DENOMINAI
12	RSAMAPA-AD-12-2025	4/21/2025	4/22/2025	INSTALACION D	EN EL POZO NUEVO DENO
13	RSAMAPA-AD-13-2025	5/12/2025	5/13/2025	EQUIPAMIENTO	EN EL POZO LA CAPILLA NU
14					
15	RSAMAPA-AD-15-2025	5/21/2025	7/26/2025	REHABILITACION	CALLE MANUEL CAPETILLO
16	RSAMAPA-AD-16-2025	5/21/2025	7/26/2025	REHABILITACION	CALLE MANUEL CAPETILLO
17					
18					
19	RSAMAPA-AD-19-2025	7/23/2025	7/28/2025	CONEXIÓN A LA	EN LA CALLE MIGUEL HIDA
20	RSAMAPA-AD-20-2025	8/13/2025	8/20/2025	CONSTRUCCION	EN LA CALLE LOPEZ MATEO
21	RSAMAPA-AD-21-2025	10/24/2025	10/31/2025	CONSTRUCCION	EN LA CALLE LOS PATOS, E
22	RSAMAPA-AD-22-2025	12/9/2025	12/16/2025	CONSTRUCCION	EN LA LOCALIDAD DE CEDR
23	RSAMAPA-AD-23-2025	11/21/2025	12/16/2025	ELECTRIFICACION	EN LA LOCALIDAD AGUILIL

# SAMAPA

EJECUTOR DE LA OBRA	SUPERVISOR DE LA OBRA	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	ENCION 5 AL MIL
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 230,822.41	\$ 230,822.41	\$ 229,827.49
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 512,655.38	\$ 512,655.38	\$ 70,711.09
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 327,414.41	\$ 327,414.41	\$ 1,417.38
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 500,615.54	\$ 500,615.54	\$ 2,167.17
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 852,483.55	\$ 852,483.55	\$ 3,690.40
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 145,055.27	\$ 145,055.27	\$ 20,007.62
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 144,536.26	\$ 144,536.26	\$ 623.00
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 1,763,422.92	\$ 1,763,422.92	\$ -
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 264,713.91	\$ 264,713.91	\$ 1,141.01
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 169,358.52	\$ 169,358.52	\$ 729.99
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 98,079.85	\$ 98,079.85	\$ 424.59
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 610,820.04	\$ 610,820.04	\$ 2,632.85
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 1,552,309.22	\$ 1,552,309.22	\$ -
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 1,687,361.88	\$ 1,687,361.88	\$ -
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 216,716.81	\$ 934.12	\$ -
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 1,418,715.88	\$ 1,418,715.88	\$ 6,141.63
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 337,891.38	\$ 337,891.38	\$ 1,462.73
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 519,750.00	\$ 519,750.00	\$ -
SISTEMA ADMINISTRATIVO	ING. JORGE IVAN HERNANDEZ	\$ 1,143,587.72	\$ 4,951.77	\$ -

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN MTS	MIR	NUMERO DE BENEFICIARIOS	TIPO DE ADJUDICACION
99			DIRECTA
160			DIRECTA
282			DIRECTA
174			DIRECTA
PEND			DIRECTA
232			DIRECTA
65			DIRECTA
45			DIRECTA
285 DE AGUA Y 462 DE DRENAJE Y CONECTOR PLUVIAL			DIRECTA
80			DIRECTA
8MTS 2			DIRECTA
40			DIRECTA
PEND			DIRECTA
125			
558			DIRECTA
1062			DIRECTA
250			
PEND			
133			DIRECTA
520			DIRECTA
74			DIRECTA
PEND			DIRECTA
432			DIRECTA